

Procédure de Maintenance Préventive - Cas Concret

Calendrier de Maintenance

- 2024-04-01: Machine de production 1, Inspection visuelle et lubrification, Technicien: Jean Dupont
- 2024-04-15: Système de climatisation, Remplacement filtre, Technicien: Marie Curie
- 2024-05-01: Chariot élévateur, Vérification systèmes de sécurité, Technicien: Ahmed Khaled

Checklist de Préparation

- Clé à molette (2x) pour Machine de production 1
- Filtre AC (3x) pour Système de climatisation
- Kit de sécurité (1x) pour Chariot élévateur

Rapports d'Intervention

- Machine de production 1: Lubrification des pièces mobiles, aucune pièce remplacée, recommandation de surveillance mensuelle.
- Système de climatisation: Remplacement du filtre AC, recommandation de vérification semestrielle.
- Chariot élévateur: Vérification et test des systèmes de sécurité, aucune pièce remplacée, recommandation de test annuel des dispositifs de sécurité.

Suivi et Évaluation

- Interventions réalisées: 3
- Pannes évitées: 2
- Coût des pièces remplacées: 150 EUR

Approbations

Directeur Technique a approuvé la procédure le 2024-03-25 avec une signature numérique.